

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
|  | OBRA: | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (CONCLUSÃO DE OBRA) | DATA : 13/04/2024 | | BDI : 28,17% | |
| | DESCRIÇÃO: | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (CONCLUSÃO DE OBRA) | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| | LOCAL: | SÍTIO ARAÇÁS | ORSE | 2023/12 | 112,54% | 70,11% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% |
| | | | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | |
|------------------------|--|--------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 57.244,25 | 85,0% | R\$ 48.657,61 | 15,0% | R\$ 8.586,64 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 2.411,79 | 50,0% | R\$ 1.205,90 | 50,0% | R\$ 1.205,90 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES | 28.892,97 | 20,0% | R\$ 5.778,59 | 40,0% | R\$ 11.557,19 | 40,0% | R\$ 11.557,19 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 166.326,01 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 11.767,49 | 0,0% | R\$ 0,00 | 5,0% | R\$ 588,37 | 15,0% | R\$ 1.765,12 | 15,0% | R\$ 1.765,12 | 10,0% | R\$ 1.176,75 |
| 6 | ESQUADRIAS | 230.503,92 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 217.153,99 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 23.360,40 | 10,0% | R\$ 2.336,04 | 20,0% | R\$ 4.672,08 | 20,0% | R\$ 4.672,08 | 50,0% | R\$ 11.680,20 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 275.255,07 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 202.679,35 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 20.267,94 | 10,0% | R\$ 20.267,94 | 10,0% | R\$ 20.267,94 |
| 11 | PINTURA | 98.473,66 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 52.429,92 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 5.242,99 | 10,0% | R\$ 5.242,99 | 10,0% | R\$ 5.242,99 |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 22.428,71 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 79.081,09 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 7.908,11 | 10,0% | R\$ 7.908,11 | 10,0% | R\$ 7.908,11 |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 60.643,75 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 6.254,08 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 39.622,50 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 174.440,60 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 10,0% | R\$ 17.444,06 |
| 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2.010,06 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 60.193,95 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8.141,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 58.724,62 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 112.409,65 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| 24 | SERVIÇOS FINAIS | 2.136,79 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 |
| TOTAL PARCIAL | | 1.992.585,62 | 7,29% | R\$ 74.610,74 | 5,83% | R\$ 43.242,78 | 5,63% | R\$ 113.015,60 | 5,21% | R\$ 108.466,53 | 2,92% | R\$ 96.197,95 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 74.610,74 | | R\$ 117.853,52 | | R\$ 230.869,11 | | R\$ 339.335,64 | | R\$ 435.533,59 |
| B.D.I. | | 28,17% | | | | | | | | | | |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  <p>A hora é de reconstruir</p> | OBRA: | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE RECAPTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (CONCLUSÃO DE OBRA) | DATA : 13/04/2024 | | BDI : 28,17% | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE RECAPTUAÇÃO DE OBRA INACABADA (CONCLUSÃO DE OBRA) | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | |
| | LOCAL: | SÍTIO ARAÇAS | ORSE | 2023/12 | 112,54% | 70,11% | | | | | | | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | | | | | | | |
| | | | SINAPI | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 85,06% | 47,67% | | | | | | | |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | |

| 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | 330 DIAS | | 360 DIAS | | TOTAL | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------|------------------|
| % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 57.244,25 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 2.411,79 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 28.892,97 |
| 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 10,0% | R\$ 16.632,60 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 166.326,01 |
| 10,0% | R\$ 1.176,75 | 10,0% | R\$ 1.176,75 | 10,0% | R\$ 1.176,75 | 10,0% | R\$ 1.176,75 | 15,0% | R\$ 1.765,12 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 11.767,49 |
| 10,0% | R\$ 23.050,39 | 10,0% | R\$ 23.050,39 | 15,0% | R\$ 34.575,59 | 15,0% | R\$ 34.575,59 | 20,0% | R\$ 46.100,78 | 15,0% | R\$ 34.575,59 | 15,0% | R\$ 34.575,59 | 100,0% | R\$ 230.503,92 |
| 10,0% | R\$ 21.715,40 | 10,0% | R\$ 21.715,40 | 10,0% | R\$ 21.715,40 | 10,0% | R\$ 21.715,40 | 10,0% | R\$ 21.715,40 | 20,0% | R\$ 43.430,80 | 30,0% | R\$ 65.146,20 | 100,0% | R\$ 217.153,99 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 23.360,40 |
| 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 10,0% | R\$ 27.525,51 | 100,0% | R\$ 275.255,07 |
| 10,0% | R\$ 20.267,94 | 20,0% | R\$ 40.535,87 | 20,0% | R\$ 40.535,87 | 10,0% | R\$ 20.267,94 | 10,0% | R\$ 20.267,94 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 202.679,35 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 9.847,37 | 10,0% | R\$ 9.847,37 | 10,0% | R\$ 9.847,37 | 10,0% | R\$ 9.847,37 | 20,0% | R\$ 19.694,73 | 40,0% | R\$ 39.389,46 | 100,0% | R\$ 98.473,66 |
| 10,0% | R\$ 5.242,99 | 10,0% | R\$ 5.242,99 | 25,0% | R\$ 13.107,48 | 10,0% | R\$ 5.242,99 | 15,0% | R\$ 7.864,49 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 52.429,92 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 2.242,87 | 20,0% | R\$ 4.485,74 | 20,0% | R\$ 4.485,74 | 20,0% | R\$ 4.485,74 | 30,0% | R\$ 6.728,61 | 100,0% | R\$ 22.428,71 |
| 10,0% | R\$ 7.908,11 | 10,0% | R\$ 7.908,11 | 25,0% | R\$ 19.770,27 | 10,0% | R\$ 7.908,11 | 15,0% | R\$ 11.862,16 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 79.081,09 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 6.064,38 | 20,0% | R\$ 12.128,75 | 20,0% | R\$ 12.128,75 | 20,0% | R\$ 12.128,75 | 30,0% | R\$ 18.193,13 | 100,0% | R\$ 60.643,75 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 625,41 | 20,0% | R\$ 1.250,82 | 20,0% | R\$ 1.250,82 | 20,0% | R\$ 1.250,82 | 30,0% | R\$ 1.876,22 | 100,0% | R\$ 6.254,08 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 3.962,25 | 20,0% | R\$ 7.924,50 | 20,0% | R\$ 7.924,50 | 20,0% | R\$ 7.924,50 | 30,0% | R\$ 11.886,75 | 100,0% | R\$ 39.622,50 |
| 10,0% | R\$ 17.444,06 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 20,0% | R\$ 34.888,12 | 10,0% | R\$ 17.444,06 | 0,0% | R\$ 0,00 | 100,0% | R\$ 174.440,60 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 20,0% | R\$ 402,01 | 30,0% | R\$ 603,02 | 20,0% | R\$ 402,01 | 30,0% | R\$ 603,02 | 100,0% | R\$ 2.010,06 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 20,0% | R\$ 12.038,79 | 30,0% | R\$ 18.058,19 | 20,0% | R\$ 12.038,79 | 30,0% | R\$ 18.058,19 | 100,0% | R\$ 60.193,95 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 20,0% | R\$ 1.628,20 | 30,0% | R\$ 2.442,30 | 20,0% | R\$ 1.628,20 | 30,0% | R\$ 2.442,30 | 100,0% | R\$ 8.141,00 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 5.872,46 | 20,0% | R\$ 11.744,92 | 40,0% | R\$ 23.489,85 | 30,0% | R\$ 17.617,39 | 100,0% | R\$ 58.724,62 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 10,0% | R\$ 11.240,97 | 40,0% | R\$ 44.963,86 | 50,0% | R\$ 56.204,83 | 100,0% | R\$ 112.409,65 |
| 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 0,0% | R\$ 0,00 | 25,0% | R\$ 534,20 | 75,0% | R\$ 1.602,59 | 100,0% | R\$ 2.136,79 |
| 3,75% | R\$ 140.963,74 | 4,58% | R\$ 171.079,05 | 7,71% | R\$ 215.225,80 | 10,63% | R\$ 208.067,58 | 13,96% | R\$ 268.348,69 | 13,33% | R\$ 251.517,40 | 19,17% | R\$ 301.849,77 | 100,00% | R\$ 1.992.585,62 |
| | R\$ 576.497,34 | | R\$ 747.576,38 | | R\$ 962.802,18 | | R\$ 1.170.869,76 | | R\$ 1.439.218,45 | | R\$ 1.690.735,85 | | R\$ 1.992.585,62 | | |

Ibiapina, 13 de março de 2024.