



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação de acesso à Praça da Igreja de São Domingos de Gusmão, no município de Ibiapina/CE - CONVENIO Nº 939474 - PT 1086141-71	DATA : 05/04/2024	BDI : 22,50%			
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de acesso à Praça da Igreja de São Domingos de Gusmão, no município de Ibiapina/CE - CONVENIO Nº 939474 - PT 1086141-71	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SICRO	2023/10	-	-	01/2024
		SINAPI	2024/01 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	03/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.157,19	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 23.157,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	MOBILIZAÇÃO	R\$ 8.385,84	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 8.385,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	CANTEIRO	R\$ 15.376,43	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 15.376,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 56.087,00	12,00%	13,15%	15,94%	47,11%	8,06%	3,74%	100,00%
			R\$ 6.730,44	R\$ 7.375,44	R\$ 8.940,27	R\$ 26.422,59	R\$ 4.520,61	R\$ 2.097,65	R\$ 56.087,00
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 271.492,53	39,00%	61,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 105.009,45	R\$ 166.483,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.492,53
5.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 59.322,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 59.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.322,86
5.2	SUB-BASE	R\$ 45.686,59	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 45.686,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.686,59
5.3	BASE	R\$ 166.483,08	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 166.483,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.483,08
6	PAVIMENTAÇÃO - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	R\$ 299.270,92			83,90%	16,10%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.728,52	R\$ 97.542,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299.270,92
6.1	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	R\$ 201.728,52			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.728,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.728,52
6.2	DRENAGEM - TSD	R\$ 97.542,40			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.542,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.542,40
7	REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	R\$ 600.732,69				83,00%	17,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.714,07	R\$ 102.018,62	R\$ 0,00	R\$ 600.732,69
7.1	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	R\$ 498.714,07				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.714,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498.714,07
7.2	DRENAGEM - CBUQ	R\$ 102.018,62				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.018,62	R\$ 0,00	R\$ 102.018,62
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 37.939,01						100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.939,01	R\$ 37.939,01
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.309,18						100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.309,18	R\$ 9.309,18
TOTAL		R\$ 1.321.750,79	R\$ 158.659,35	R\$ 173.858,52	R\$ 210.668,79	R\$ 622.679,06	R\$ 106.539,23	R\$ 49.345,84	R\$ 1.321.750,79
			R\$ 158.659,35	R\$ 332.517,87	R\$ 543.186,66	R\$ 1.165.865,72	R\$ 1.272.404,95	R\$ 1.321.750,79	